



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

N. 43 del 29/12/2023

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE. (C.U.P. N°G59C23000010001 - C.I.G. N° A037155D26).

L'anno **2023**, addì **ventinove** del mese di **dicembre**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE. (C.U.P. N°G59C23000010001 - C.I.G. N° A037155D26).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La legge 27.12.2019 n°160 "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", all'art.29 prevede che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai Comuni contributi per l'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, compresi gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale, nella misura di € 50.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per l'annualità 2022 è assegnato al Comune di Corneliano d'Alba il contributo previsto nella misura di euro 50.000,00;
- Tale finanziamento è successivamente confluito nel PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2.;
- Con determinazione n° 23 del 25.07.2022 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione e contabilizzazione dei lavori al p.i. Sergio Degiovanni di Integra Studio Associato Borgna e Degiovanni, con sede in Alba, corso Piave n°176/b, per procedere all'ampliamento dell'impianto fotovoltaico presso l'edificio scolastico in corso Riddone n°48, utilizzando il contributo suddetto;
- Con determinazione n° 29 del 13.09.2022 è stata disposta l'aggiudicazione alla ditta Bielettra s.r.l. con sede in Corneliano d'Alba, via Mastri Cestai n°7, codice fiscale e partita iva 03513820047, per un importo netto complessivo di € 32.694,40 oltre I.V.A. 10%;
- Con determinazione n°35 del 20.11.2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione;
- In riferimento alla spesa prevista di € 58.807,97 si è verificata un'economia di € 15.701,98;
- Le istruzioni del Ministero dell'Interno prevedono che, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni 2020-2022, le economie di progetto sono vincolate sino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e sono utilizzabili solo previa generazione di un nuovo CUP che andrà monitorato e rendicontato su Regis, nel pieno rispetto del PNRR;
- Questa Amministrazione Comunale ha deliberato di utilizzare tale economia per proseguire l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica;
- Pertanto, è stato generato il nuovo CUP n°G59C23000010001 per il completamento lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica;

- Con determinazione n° 38 del 30.11.2023 è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori al p.i. Sergio Degiovanni di Integra studio associato, con sede in Alba, corso Piave n° 176/b P.I. e C.F. 03554070049;
- Con deliberazione n° 92/GC del 29.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, comportante una spesa complessiva di € 15.701,98 di cui € 11.510,88 per lavori a base d'asta;
- Pertanto, si è proceduto a negoziare l'offerta con la ditta specializzata Siecip s.r.l. che ha praticato un ribasso sul prezzo a base d'asta dello 0,8% e così per un importo di aggiudicazione di € 11.422,33 (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A. 22% € 2.512,92 per un importo complessivo di € 13.935,25;
- Constatato che con determinazione n°40 del 05.12.2023 avente ad oggetto: "Lavori di completamento efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica. Determinazione a contrarre. Affidamento. Impegno di spesa.", i lavori di che trattasi vennero affidati alla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. per un importo complessivo di € 13.935,25;
- Considerato che i lavori in oggetto sono stati regolarmente portati a termine, per cui il progettista nonché direttore dei lavori p.i. Sergio Degiovanni, ha presentato per l'approvazione il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale nonché lo stato finale delle spese tecniche;
- Constatato che la ditta e il professionista sono in regola con la contribuzione obbligatoria ed hanno adempiuto per quanto previsto dalla legge n°136/2010;

per le motivazioni succitate,

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE tutti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei: "Lavori di completamento efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica", annualità 2023, finanziati da PNRR misura 2 componente C4 investimento 2.2 CUP N°G59C23000010001, alla ditta S.I.E.C.I.P. srl con sede in Piobesi d'Alba, via Castellero n°1;
- 2) DI APPROVARE, inoltre, le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori a base d'asta, certificato redatto dal progettista nonché direttore dei lavori, p.i. Sergio Degiovanni, e controfirmato dall'impresa esecutrice, ritenendo in tal modo perfezionata e chiusa l'esecuzione dei lavori in esame, senza ulteriore formalità, escludendo l'atto di collaudo, sostituito in termini di legge dal certificato di regolare esecuzione;
- 3) DI DARE atto che l'ammontare dei lavori eseguiti, per un importo al netto del ribasso d'asta dello 0,8%, è pari a € 11.422,33 (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A. 22% € 2.512,92 per un importo complessivo di € 13.935,25;
- 4) DI LIQUIDARE a favore della ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. la somma complessiva di € 13.935,25;
- 5) DI LIQUIDARE al p.i. Sergio Degiovanni di Integra Studio Associato Borgna e Degiovanni, con sede in Alba, corso Piave n°176/b, la somma di € 1.151,09 oltre contr. Integr. 5% e

I.V.A. 22% per complessivi € 1.474,56, quale onorario spettante per la progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori;

- 6) DI CORRISPONDERE alla geom. Stefania Mina, responsabile del procedimento, la somma di € 156,55, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n°50/2016 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per la ripartizione dell'incentivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°54/GC del 13.07.2022 e di demandare al Responsabile del Personale la relativa liquidazione;
- 7) Di imputare la spesa complessiva di € 15.566,36 come segue:
€ 7.138,51 alla Missione 10, Programma 05, Titolo II, Macroaggregato 202, Voce 8330/40/1
€ 8.427,85 alla Missione 10, Programma 05, Titolo II, Macroaggregato 202, Voce 8330/40/2 del Bilancio di Previsione 2023
- 8) Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs n°267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
MINA Stefania

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Corneliano d'Alba, li 24/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CARAFA Vincenzo